

## Realizacja wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowosolskiego na 30.06.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przebudowa drogi nr 1024F relacji Lubięcin - Buczków	600	60014	150 000,00	27 060,00	18,04%	przygotowana dokumentacja przetargowa
2	Przebudowa drogi nr 1044F Nowa Sól- Nowe Żabno - budowa ścieżki rowerowej	600	60014	300 000,00	0,00	0,00%	ogłoszony II przetarg
3	Przebudowa drogi nr 1053F w miejscowości Radwanów	600	60014	2 000 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1050F Książ Śląski - Czaław	600	60014	205 000,00	0,00	0,00%	w trakcie przetargu
5	Rozbudowa drogi nr 3007F ul.Zygmuntońska w Koźuchowie	600	60014	350 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu
6	Rozbudowa drogi nr 3421F ul.Okrężna i 3466F ul.Starostwska w miejscowości Nowa Sól	600	60014	60 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu
7	Budowa obwodnicy Konradowa (dokumentacja)	600	60014	40 000,00	7 380,00	18,45%	zrealizowane
8	Budowa obwodnicy miejscowości Sokołów - dokumentacja	600	60014	90 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
9	Dotacja dla woj.Lubuskiego na zadanie "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Wrociszów - Lubieszów"	600	60014	10 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
10	Przebudowa dróg powiatowej ul.Kamienna wraz ze skrzyżowaniem z ul.Zielonogorską w Nowej Soli	600	60014	3 500 000,00	0,00	0,00%	brak dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane
11	Przebudowa drogi nr 1045F w miejscowości Wrociszów	600	60014	110 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1052F w m.Studzieniec	600	60014	4 506 132,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
13	Zakup sprzętu na potrzeby PZD (zakup rębaka i piły do cięcia asfaltu)	600	60014	13 868,00	10 115,77	72,94%	zrealizowane
14	Projekt "Ścieżka rowerowa Kozuchów -Kolsko (po linii kolejowej Wolsztyn - Żagań)"	600	60095	508 700,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
15	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług	710	71012	289 395,70	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu
16	Lubuski E-Urząd	750	75020	31 862,26	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu
17	Modernizacja Ratusza w Nowej Soli	750	75020	400 000,00	385 932,01	96,48%	zrealizowane
18	Zakup silnika do galaru	750	75020	13 300,00	13 300,00	100,00%	zrealizowane
19	wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	754	75411	70 000,00	70 000,00	100,00%	zrealizowane
20	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla KP PSP	754	75411	160 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu
21	Przebudowa budynku dydaktycznego SOSW w Nowej Soli ul.Witosa	801	80102	310 000,00	0,00	0,00%	zadanie nierozpoczęte
22	Nowoczesna szkoła zawodowa - modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowosolskim	801	80117	3 379 505,00	387 900,82	11,48%	w trakcie realizacji
23	Przebudowa budynku przy ul.Kosciuszki 28 w Nowej Soli na potrzeby CKZiU	801	80117	5 360 543,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
24	Razem dla pogranicza - poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwój kompetencji transgranicznych	801	80117	1 247 256,00	0,00	0,00%	zadanie nierozpoczęte
25	Remont toalet i podłóg w LO w Nowej Soli	801	80120	200 000,00	5 000,00	2,50%	wykonana dokumentacja
26	zakup kserokopiarki na potrzeby PUP	853	85333	13 000,00	0,00	0,00%	realizacja w II półroczu
27	Przebudowa budynku przy ul.Kosciuszki 28 w Nowej Soli na potrzeby CKZiU	900	90019	76 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji
	OGÓŁEM			23 394 561,96	906 688,60	3,88%	XXXXXXXXXXXXXXXXXX